

नमस्कार !



नौमूले गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
नौमूले, दैलेख

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी

आ.व. २०८०।०८१

मिति: २०८१।०३।३१

प्रस्तोता:

सब-ई. कौशल के.सी

योजना तथा पूर्वाधार विकास शाखा

नौमूले गाउँपालिका, दैलेख

आ.व. २०८०-०८१ मा यस गा.पा बाट ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सम्पन्न तथा संचालित

आ.व. २०८०-०८१ मा यस गा.पा बाट ठेक्का प्रक्रिया मार्फत संचालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण ।

सि.न.	योजनाको नाम/ठेक्का नं.	निर्माण व्यवसायी /उपभोक्ता समितिको नाम	वडा नं.	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	जम्मा लागत अनुमान रकम भ्याट बाहेक	जम्मा सम्झौता रकम भ्याट र PS सहित	कामको अवस्था (चालु-सम्पन्न) प्रतिशतमा	बजेट	कैफियत
Bidding Process										
१	Construction of Ward No. 5 Ward Office Sabha Hall (B) (वडा कार्यालय सभा हल भवन निर्माण (ख) वडा नं.०५) ; (NCB/NRM/W/01/SH(B)/2080-081)	Dipak Nirman Sewa, Birendranagar-4, Surkhet	५	२०८०१०८१२०	२०८११०३१२५	५६,५१,५८९.८७	४०,३३,४३९.९३	सम्पन्न	प्रदेश समपूरक र पालिका	E-Bid
२	Construction of Dwari,Vande, Sanochamlaya road(B) (द्वारी, भाडे, सानोचम्लाय सडक निर्माण (ख) वडा नं.०३) ;(NCB/NRM/W/02/DVSC(B)/2080-081)	Subha Laxmi Nirman Sewa, Birendranagar-4, Surkhet	३	२०८०१०९१२४	२०८११०३१२५	८२,७१,१०८.०८	३५,४४,५५३.९८	सम्पन्न	प्रदेश समपूरक र पालिका	E-Bid
३	Construction of Dwari, Jharana, Krishi Road.(द्वारी, भरना, कृषि सडक निर्माण (ख) वडा नं.०३) ;(NCB/NRM/W/03/DJK/2080-081)	Subha Laxmi Nirman Sewa, Birendranagar-4, Surkhet	३	२०८०११११२४	२०८११०३१२५	७४,९५,७२६.९१	४१,११,७२१.१४	सम्पन्न	प्रदेश समपूरक र पालिका	E-Bid
४	Construction of Health Post ward Building no.01.(स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण वडा नं.०१); (NCB/NRM/W/04/HPW1/2080-	New Adhakari Construction, Bhairabi Ga.Pa-Dailekh	१	२०८०११११२४	२०८११०३१२५	९७,६५,०४६.९३	७०,३२,७०८.३१	चालु (७५ %)	संघिय विशेष अनुदान	E-Bid

आ.व. २०८०-०८१ मा यस गा.पा बाट ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सम्पन्न तथा संचालित आयोजनाहरु:

५	Up-grading work of Tame To Naumule Road.ward no.01.(तामे देखि नौमूले सडक स्तरोन्नति कार्य बडा नं.०१); (NCB/NRM/W/05/TN1/2080-081)	Royal select Construction, Narayan-Dailekh	१	२०८०१२२२१	२०८११०३२५	२२,४३,५८९.२८	१३७१३०१८४	सम्पन्न	सडक बोर्ड नेपाल र गाउँ पालिका	E-Bid		
६	Construction of ward Office ward no.01.(बडा कार्यालय भवन निर्माण बडा नं.०१); (NCB/NRM/W/06/WB1/2080-081)	R.N Construction, Narayan-Dailekh	१	२०८११०१०९	२०८११०३२५	२२,२७,८१०.१	१५९९८८३१७६	सम्पन्न	प्रदेश सरकार सशत अनुदान	E-Bid		
७	कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा मर्मत सभार बडा नं.०१); (NCB/NRM/W/07/KB/2080-081)	Jessica & Abhiyan Construction Pvt.Ltd, Mahabu-03-Dailekh	१	२०८११०२२२	२०८११०७२५	१७,३०,७६९.३४	१५,५८,९५४.०९	चालु (३० %)	रोप परियोजना	E-Bid		
८	लोहोरे खोला करिडोर निर्माण, बडा नं.०१,०५,०२); (NCB/NRM/W/08/LK/2080-081)	J.A.B Construction, & Suppliers Pvt.Ltd Godawori Na Pa -10, Lalitpur	१	२०८११०२२२	२०८११०३२५	१,१९,१७,०७५.६८	७५,६९,६१३.९८	चालु (३० %)	सघिय समपूरक र पालिका	E-Bid		
१३	Construction of 15 Bed hospital.(१५ शैया आधारभूत अस्पताल निर्माण (NCB/NRM/06/NPHBCW/077-078)	Dhulikhel Nirman Sewa, - Baneshwor-Kathmandu	पालिका (०५)	२०७८१०६११	२०८११०६११ म्याद थप	२०४१८८४२०.२२	११४४९२७९३.१३	चालु (४५ %)	सघिय अनुदान	E-Bid		

आ.व. २०८०-०८१ मा यस गा.पा बाट शिलबन्दि प्रक्रिया मार्फत सम्पन्न तथा संचालित आयोजनाहरु:

Sealed Quotation										
१	Construction of Sports Infrastructure ward no.08.(खेलकुद पूर्वाधार निर्माण बडा नं.०८); (SQ/NRM/W/01/SIW8/2080-081)	Civil nirman sewa, Narayan-Dailekh	८	२०८११०१०९	२०८११०३१२५	११,४२,३७१.५२	१९४०४८.९५	सम्पन्न	सघिय ससंत अनुदान	E-Bid (Sealed Quotation)
२	Establishment of Multi-purpose nursery, ward no.06.(बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना, बडा नं.०६); (SQ/NRM/W/02/MN/2080-081)	गौरव निर्माण सेवा नारायण दैलेख	६	२०८११०२१२२	२०८११०७१२५	१२७१८८२.५४	१४१४८८५.७८	सम्पन्न	ग्रेप परियोजना	Hard copy (Sealed Quotation)
३	Procurement of Medicine (औषधी खरिद कार्य); (SQ/NRM/GOODS/01/2080-081)	रारा मेडिसिन सुर्खेत	पालिका	२०८०११२१२१	सम्मौताको ३५ दिन भित्र	२९,६६,९४७.१५	११,४६,६४०.००	सम्पन्न	गा.पा. र सघिय अनुदान	E-Bid (Sealed Quotation)
४	Procurement of Sanitary Pad (सानिटरी प्याड खरिद कार्य); (SQ/NRM/GOODS/02/2080-081)	सरोबार टेड कन्सन्ट सुर्खेत	पालिका	२०८११०३११३	२०८११०३१२५	१४,०९,२३२.२३	५२५३९६.३२	सम्पन्न	सघिय अनुदान	E-Bid (Sealed Quotation)

आ.व. २०८०-०८१ मा यस गा.पा बाट कोटेशन प्रक्रिया मार्फत सम्पन्न तथा संचालित आयोजनाहरु:

		Quotation										
१	तेली सडक मर्मत तथा सोरसार, वडा नं.०१	१				५४३३३०.६२	५९९७६३	सम्पन्न				
२	वडा नं.०२ विविध कार्यक्रम तथा सडक निर्माण र मर्मत सुधार, वडा नं.०२	२				४९९५२९।८१	५६०६६१।७५	सम्पन्न				
३	द्वारी सडक मर्मत सुधार, वडा नं.०३	३	२०८०.०६.१२	२०८०.१२.३०	४२५४५९।५	४६००४१.००	सम्पन्न					
४	वडागत सडक मर्मत सम्भार सुधार, वडा नं.०४	४	२०८०.०६.१२	२०८०.१२.३०			सम्पन्न					
५	मोटर बाटो मर्मत तथा सोरसार, वडा नं.०५	५	२०८०.०६.१२	२०८०.१२.३०	४२०९५९	४१०६५१।५१	सम्पन्न					
६	सल्लेरी सडक मर्मत तथा सोरसार, वडा नं.०६	६	२०८०.०६.१२	२०८०.१२.३०	३३४२७१।२५	३६७०४८।०१	सम्पन्न					
७	राका देखि गाडखोला वडा कार्यालय हुदै जरिखाना सडक मर्मत तथा सोरसार, वडा नं.०७	७	२०८०.०६.१२	२०८०.१२.३०	२४९५१४।१५	२७३३४९।७	सम्पन्न					
८	सालकोट सिचाई कुलो निर्माण, वडा नं.०५	५	२०८०.११.२४	२०८१.०३.३०	८३४७६२।९९	९५१८८८।२५	सम्पन्न	ग्रेप परियोजना				
९	घट्टेखोला पिपलडाडा सिचाई कुलो निर्माण, वडा नं.०६	६	२०८०.११.२४	२०८१.०३.३०	८४०१५३.८५	९५२९९६.३९	सम्पन्न	ग्रेप परियोजना				
१०	ब्रैखेत सिचाई कुलो निर्माण, वडा नं.०८	८	२०८०.११.२४	२०८१.०३.३०	८४६१५३.८५	९५३६०१.८२	सम्पन्न	ग्रेप परियोजना				

आ.व. २०८०-०८१ मा यस गा.पा बाट डि.पि.आर कार्य

DPR												
१	वडा कार्यालय भवन निर्माण, वडा नं.०१		१			४०९५९९	४०४५९९	सम्पन्न				
२	स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, वडा नं.०१		१			४१७९६८	४१२६६९	सम्पन्न				
३	लोहोरे खोला करिडोर निर्माण, वडा नं.०१,०२,०५					६३७५८५१९	६१८३२६	सम्पन्न				

मुख्य उपलब्धिहरु:

नौमूले गाउँपालिकामा चालु आ.व. २०८०/०८१ मा संचालित योजनाहरुको मुख्य उपलब्धिहरु:

क्र.सं.	क्षेत्र	सुचक	ईकाई	आ.व.२०८० १०८१ को सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१.	भवन	विद्यालय	वटा	०	
		स्वास्थ्य चौकि	वटा	१	स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माण वडा ०१
		वडा कार्यालय	वटा	१	वडा नं.०५
			वटा		
		शौचालय	वटा		
२	सडक	कच्ची सडक	कि.मि.	५.४८	द्वारी भाडे सडक ३.५६ कि.मि., द्वारी भरना कृषि सडक १.०२ कि.मि., भलडाडा चौराठा सडक ०.९ कि.मि
	खेलमैदान			२	लालिगुरास आ.वि वडा नं०५, अरनिको मा.वि फिल्ड निर्माण
	सडक स्तरोन्नती				द्वारी भरना कृषि सडक १.०२ कि.मि., तामे नौमूले सडक
३	खानेपानी	खानेपानी योजना	संख्या		
		ढल निकास		७५ मिटर	पक्की नाला, वडा नं.०५ NCCSP-2
	सार्वजनिक शौचालय			१	वडा नं.०५
४	कृषि तथा सिंचाइं	तहर/कुलो	मि.	५०७	सालकोट सिचाई कुलो ०.१४९ वडा नं.०५, घट्टेखोला पिपलडाँडा सिचाई ०.१७८ वडा ०६, बरैखेत सिचाई ०.१८० वडा ०८,
		टनेल	गोटा		५ वटा पोली हाउस, २ वटा गुम्बस हाउस र ४६.६ मिटर सानो तसरी

आ.व. २०८०-०८१ मा सम्पन्न तथा संचालित आयोजनाहरुको
साईट फोटोहरु:

वडा नं.०५ वडा कार्यालय भवन



आ.व. २०८०-०८१ मा सम्पन्न तथा संचालित आयोजनाहरुको
साईट फोटोहरु: **स्वास्थ्य चौकि भवन वडा नं.०१**



वडा कार्यालय भवन वडा नं.०१



द्वारी भाडे सडक वडा नं.०३



द्वारी भाडे सडक वडा नं.०३



द्वारी भरना कृषि सडक वडा नं.०३



द्वारी भरना कृषि सडक वडा नं.०३



द्वारी भरना कृषि सडक वडा नं.०३



लोहोरे खोला करिडोर वडा नं.०१,२,५



१५ शैया अस्पताल:



सालकोट सिचाई वडा ०५:



घट्टे खोला सिचाई कुलो वडा ०६:



वरैखेत सिचाई कुलो वडा ०८:



बहुउद्देश्य नर्सरी वडा ०६:



कृषि उपज संकलन केन्द्र वडा ०१:



प्रमुख चुनौतिहरु:

- भौगोलिक विकटताका कारण निर्माण कार्यमा समस्या,
- उ.स.लाई समिति गठन,निर्माण कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि प्राप्त ज्ञान नहुदाँ निर्माण कार्यमा ढिलाई,
- आयोजनाहरु पटक पटक संशोधन हुदाँ निर्माण कार्यमा ढिलाइ,

सुभगवहरु:

- समयमै उ.स. समिति गठन गरि निर्माण कार्य सुरु गर्ने,
- उ.स.लाई समिति गठन,निर्माण कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य शाला गोष्ठी राख्ने,
- आयोजनाहरु पटक पटक सरोकारवाला बाट अनुगमन गर्ने,
- कर्मचारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार उचित तालिमको व्यवस्थापन गराउनु पर्ने ।

धन्यवाद !



NAMASTE